

М+
АВР-
Н-
СК-
Л+



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Вінниця
вул. Івана Богунця 3
(найменування об'єкта)

«7» 07 2025 р.
Бригада у складі Александров В.М., Веселовський Р.І.,
Васильчук В.М., Керснеров П.В., Дрейзман Ю.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Іванів Богунця 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø89-10м, Ø76-Ø5м, Ø32-8м

Ø32-34м, Ø25-16м
Ø25-140м (слюска)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім Ø32-6мм, Ø25-10мм, Ø20-3мм (квартири)
мурота Ø32-6мм, Ø25-10мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Александров В.М., Васильчук В.М., Керснеров П.В., Дрейзман Ю.І.
- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø25-2мм, кріє Ø32-4мм, Ø20-1мм, мурота Ø32-1мм, Ø25-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в абсолютній
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всередині
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500 мм в.ст. d 120 мм в.ст. t=5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. всі абоненти

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорядувані герметизатори

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Рудісов О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Мереткин В.К.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Александров А.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Вашук В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Курцов В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Добинин А.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Signature]

Ст. інженер [Signature] (прізвище, ініціали) [Signature] (підпис)
Слободянов Р.В.
Торнєво В.Ф.
Добинин А.Т.