



2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця буль. Т. Гасприцького №10
(найменування об'єкта)

«18» 03 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.;
Дмитренко М.В.; Рюшанчук О.Р.; Муртман В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буль. Т. Гасприцького №10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89-2 м; φ 57-39 м; φ 40-35 м; φ 32-9 м;
φ 20-26 м; φ 15-5 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стоєли: φ 20-352 м
φ 32-24 м; φ 25-5 м; φ 20-26 м; φ 15-5 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (робочі): φ 50-2 м; φ 32-4 м; φ 25-1 м; φ 20-17 м; φ 15-2 м;
Мари: φ 20-1 м; φ 25-1 м; Муртові: φ 32-4 м; φ 25-1 м; φ 20-18
φ 15-2 м; Крани об'єктерів: φ 15-7 м; φ 50-2 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "ІбраСАС"

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ 50-1 м; φ 20-7 м; φ 32-3 м; φ
Котрафіка: φ 50-2 м; φ 25-1 м; φ 20-6 м; Муртові: φ 50-1 м; φ 25-1 м; φ 20-3 м;
φ 32-1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст. Підійня тиску P=20 мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. краті інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Резубвання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Чушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Алексєв О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Веселовський В.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дмитрієнко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ромашук О.Р.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Мустіпан В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бойко Т.В.
(прізвище, ініціали) [Підпис]
(підпис)