



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_

№/б (гуртожиток)  
м. Вінниця вул. Т. Маспринського №14  
(найменування об'єкта)

« 18 » 03 2025 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В., Мукленчук Д.В.,  
Курєєв А.В., Дробелько Р.А., Канок А.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Т. Маспринського 14  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-30м; φ76-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ89-9м; φ76-3м; φ57-11м; φ40-20м; φ32-16м; φ25-8м.  
Сталева: φ25-420м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ25-10шт. Муфтові з'єднання: φ25-10шт.  
Крани в кварцях: φ15-2шт. (пробкові)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія та  
прилад "НІВРАС" "
- ліквідація виявлених витоків газу: Контрлітка: φ25-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. в.в.ст.  
Тиском тиску ар=90 мм. в.в.ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Не виявлено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

<u>Чурик В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Лаврінчук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Луківчук О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кучеров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дробинко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Калос А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Лещко І.В. \_\_\_\_\_  
 (прізвище, ініціали) (підпис)