



### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок (уртожиток)  
м. Вілкове вул. Кельцька 52  
(найменування об'єкта)

« 03 » 03 2025 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю ; Веселовський В.І ;  
Дзюбенко Ю.Т ; Діброва С.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вілкове вул. Кельцька 52  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 32м, Ø 50 - 32м, Ø 32 - 6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 16м Стаяки: Ø 32 - 20м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крами (пробкові): Ø 32 - 2шт. крами в рухла: Ø 15 - 6шт  
шурфові з'єднання: Ø 32 - 2шт., Ø 50 - 1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "VITRO GAS"  
- ліквідація виявлених витоків газу: крами (пробкові): Ø 32 - 1шт  
кожухи: Ø 50 - 1шт, Ø 32 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горщика, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P = 500 мм вод ст.  
Триває тиску P = 20 мм вод ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прайструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Лідороздубкий А.С.  
(прізвище, ініціали)  
Мексеев О.Ю.  
(прізвище, ініціали)  
Васильський В.І.  
(прізвище, ініціали)  
Дзюбенко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)  
Діброва С.А.  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
 \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)  
 \_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Абрамченко К.В.  
(прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_  
(підпис)