



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця вул. Келецька №94
(найменування об'єкта)

« *5* » *03* 20 *25* р.

Бригада у складі *Матвійчук А.В.; Луксенчук О.В.; Кухарев А.В.*
Дубовенко Р.Ю.; Кавою А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця вул. Келецька №94*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *ВОГ Труба: ф100-18м; ф76-54м; ф57-45м;*
ф25-2м; ф20-12м; ф15-3м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф20-34м; Болки: ф20-180м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шарові): ф50-3м; Шарові: ф25-1м; ф20-14м; ф15-3м; Шарові: ф25-1м;
Шарові з'єднання: ф25-2м; ф20-14м; ф15-3м;
Крани в обв'язках: ф15-1м (шаровий)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *мильня емульсія та прилад VIBRAGAS*

- ліквідація виявлених витоків газу; *Кран: ф25-1м; ф20-2м; ф15-1м;*
Контргайка: ф20-1м; Шарові: ф25-1м; ф20-3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; безоплатно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст. надіємся P=20 мм. вод. ст. за бачилим.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Регулювання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВВГО _____

Члени бригади _____

<u>Чушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Матвійчук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Лукіничук О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Кучеров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Дубоженко Р.Н.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
<u>Калюк А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Signature]

Вм. інтесесу
самогостер
стосово
[Signature] Смажаків Р.В.
[Signature] Чушко В.В.
[Signature] Калюк А.А.