

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«01» 03 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ ж/б
м. Вінниця, вул. Київська №5
(найменування об'єкта)

«01» 03 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.Г.;
Демидович О.У.; Дмитрієнко М.В.; Іванчук В.А.; Ліценко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Київська №5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-30м; φ57-28м; φ32-4м; φ25-4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ32-4м; φ25-25м; φ20-16м;
Сталева; φ20-140м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани: φ32-2м; φ25-7м; φ20-6м; Шарові: φ25-1м.
(пробкові) Муфта: з'єднання: φ32-2м; φ25-8м; φ20-6м.
Крани б'єваріанта: φ20-6м. (пробкові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією
та приладом VIBRAVIZ
- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ32-1м; φ25-2м; φ20-2м.
Конфайка: φ32-1м; φ25-7м; φ20-4м.
Муфта: φ25-5м; φ20-4м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Навітря тиску P=20 мм.вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розбурбання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Мушко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Веселовський В.Г.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Дмитренко М.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Канчук В.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Міценко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ву Міршиу Бунівшиць

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Сл. ін. жасар
Сл. ін. жасар
Сл. ін. жасар

[Підпис]

Мушко В.В.
Міценко В.О.