



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО крб м. Вінниця вул. Т. Шевченського №12
(найменування об'єкта)

« 18 » 03 2025 р.

Бригада у складі Міценко В.О., Чвалчук В.А., Дубоженко Ю.Т., Діброва С.А., Поцелко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Т. Шевченського №12
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-16ш; φ57-28ш; φ40-1ш; φ25-6ш; φ20-5ш; φ15-1ш.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ20-176ш.
φ32-8ш; φ25-3ш; φ20-8ш; φ15-12ш.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ40-1ш; φ32-1ш; φ25-2; φ20-7ш; φ15-2ш.
Шарові: φ25-1ш; φ20-1ш. Муфтові з ексцентриком: φ40-1ш; φ32-1ш; φ25-3
φ20-8ш. Крани в кватирках φ15-6ш (пробкові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приназовим методом або мильною емульсією: малеюча емальсія та прилад, Weber GAS
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ20-3ш; Розетка: φ25-3ш.
φ20-2ш. Муфта: φ25-2ш.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500мм. вод.ст.
Повітря тиску P=20мм. вод.ст. забав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Фарбування гаряководів

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Муріко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

Муренко В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Квалічук В.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дубовенко Н.Т.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сшаньма С.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис)