



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«17»

20 25 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. І. Мечує - Левинського 12  
(найменування об'єкта)

«17» 03 20 25 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю; Веселовський В.І; Дзюбенко Ю.Т;  
Дзюбенко Р.Ю; Діброва С.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. І. Мечує - Левинського 12  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 12м, Ø 80 - 10м, Ø 76 - 25м,  
Ø 25 - 1м, Ø 20 - 6м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 10м, Ø 25 - 23м, Ø 20 - 6м. Стояки: Ø 20 - 176м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробові): Ø 32 - 1м, Ø 25 - 1м, Ø 20 - 8м. (кульові): Ø 32 - 1м.  
шурфіві з'єднання: Ø 32 - 2м, Ø 25 - 1м, Ø 20 - 8м. Крани вквартирах  
Ø 20 - 3м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; кран (пробовий): Ø 20 - 2м,  
конфайма: Ø 20 - 4м шурфа: Ø 20 - 3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубивши газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Гідродрожичий А.С  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Члени бригади

Алексеев О.В  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Веселовський В.І  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дзюбенко Ю.Т  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дзюбенко Р.М  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Діброва С.А  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)