



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ ж/б
м. Вінниця бул. Барвіста 23
(найменування об'єкта)

«12» 03 2025 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Веселовський В.І.;
Дмитрієнко М.В.; Рюшанко О.Ф.; Мустіпан В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Барвіста №23
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57-6м.; φ 40-23м.; φ 32-10м.; φ 20-12м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталева: φ 20-60м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: φ 25-1шт.; φ 20-6шт. Муфта з'єднання: φ 25-1шт.; φ 20-6шт.
(прооксид) Крани в сварках: φ 18-1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милемка емульсія
та прилад Vibra GAS

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ 20-2шт.; Конфайна: φ 20-3шт.;
Муфта: φ 20-2шт. Заміна ободів: φ 20-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; о наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500мм.вод.ст.
Надмір тиску pP=20мм.вод.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. преінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розривання газопровода

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Черіко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Алексєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Веселовський В.Г.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ромашук О.Ф.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Муртіпан В.М.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Чанакун А.И

(прізвище, ініціали)

