



20 25 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_

м. Вінниця ж/б вул. Запорізька №3  
(найменування об'єкта)

« 28 » 02 20 25 р.

Бригада у складі Діброва С.А.; Дмитрієв М.В.;  
Веселовський В.Ф.; Раченко В.О.; Матвічук А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Запорізька №3  
(найменування (адреса))

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-40м; φ20-12м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Стожки: φ20-60м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): φ20-9м; Муфтові з'єднання: φ20-9м;  
Крани в кварцна: φ20-3м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мембрана емульсія  
та прилад VIBRA GAS

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ20-1м; Комфайт: φ20-5м;  
φ20-1м; Муфта: φ20-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Робота газопроводів

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

<u>Чуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дмитренко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Доученко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Матвічук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Веселовський В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Грощак О.С.  
(прізвище, ініціали) [Підпис]  
(підпис)