



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ з/б
_____ м. Вінниця вул. Р. Малевича №69
(найменування об'єкта)

«12» 03 20 25 р.

Бригада у складі Мищенко В.О.; Уманчук В.А.; Дробенко Ю.Т.;
Діброва С.А.; Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ м. Вінниця
вул. Р. Малевича №69
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-75м; φ76-60м; φ57-Ем; φ40-10м;
φ32-8м; φ25-1м; φ20-23м; φ15-10м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ20-72м. Стойки; φ15-250м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ25-1м; φ20-10м; φ15-14м. Шарові: φ20-4м.
Муфтові з'єднання: φ25-1м; φ20-14м; φ15-14м.
Крани в квартирах: φ15-10м. (пробкові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Гібса ГТЗ"
- ліквідація виявлених витоків газу: Крани: φ20-3м; φ15-3м;
Конфратка: φ20-5м; φ15-2м. Муфта: φ20-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Підіємля тиску ΔP=20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Не виявлено

Винесено попередження: _____

Майстер ВВГО	<u>Чушко З.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Лиценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Іванчук В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дубоєнко Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Доценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)



Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зависочко А.В.
 (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)