



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Келецька 88
(найменування об'єкта)

«03» 03 2025 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Мустипан В.М.;
Рачащук О.Р.; Лук'ячук О.В.; Карюх А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Келецька 88
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 18м, Ø 50 - 6м, Ø 40 - 12м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 40 - 4м, Ø 32 - 16м, Ø 25 - 12м, Ø 20 - 6м
Стояки: Ø 25 - 180м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краєві (пробкові): Ø 50 - 2шт, Ø 25 - 8шт, Ø 20 - 2шт. краєві в квартирах: Ø 20 - 5шт.
муртові з'єднання: Ø 50 - 2шт, Ø 25 - 8шт, Ø 20 - 2шт.

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мельна емульсія
та прилад «Vibro GAS»
 - ліквідація виявлених витоків газу: краєві (пробкові): Ø 50 - 2шт, Ø 25 - 2шт.
екстрайла: Ø 50 - 1шт, Ø 25 - 3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконаю
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм вод. ст.
Надійшло тиску ΔP = 20 мм вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудовані газопроводи

Вписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Лідероженський А.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)	
Члени бригади	<u>Мамбійчук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)	
	<u>Мустілок В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)	
	<u>Валачук О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)	
	<u>Лук'ячук О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)	
	<u>Кавок А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)	
	_____	(прізвище, ініціали)	_____
_____	(прізвище, ініціали)	_____	(підпис)
_____	(прізвище, ініціали)	_____	(підпис)
_____	(прізвище, ініціали)	_____	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Метрук О.В. [Підпис]
 (прізвище, ініціали) (підпис)