

M+
M+
САТ
N-
НВР-



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

ж/б

м. Вінниця, бул. Кечука №2

(найменування об'єкта)

« 5 » 03 2025 р.

Бригада у складі Міщенко В.О., Чанук В.О., Дробинський О.І.
Дібрівська С.І., Даценко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
бул. Кечука №2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 76-78\text{ш}$; $\phi 57-4\text{ш}$; $\phi 40-8\text{ш}$;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 57-12\text{ш}$; $\phi 32-24\text{ш}$; $\phi 25-32\text{ш}$; $\phi 20-3\text{ш}$; $\phi 15-9\text{ш}$.
Собаки: $\phi 25-35\text{ш}$.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранчи: $\phi 50-4\text{ш}(\text{пробкові})$; $\phi 32-1\text{ш}(\text{шарові})$; $\phi 25-15\text{ш}(\text{пробкові})$;
 $\phi 20-1\text{ш}(\text{шарові})$; $\phi 15-3\text{ш}(\text{пробкові})$; Пуфрові засувки: $\phi 50-4\text{ш}$; $\phi 32-1\text{ш}$;
 $\phi 25-15\text{ш}$; $\phi 20-1\text{ш}$; $\phi 15-3\text{ш}$. Кранчи від відпрах: $\phi 15-13\text{ш}(\text{пробкові})$;
(запірна арматура)

знаходяться в технічно сприяному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; оселена сморіль

та смілда, VIBEX GAS

- ліквідація виявленіх витоків газу; лан: $\phi 50-2\text{ш}$; $\phi 25-1\text{ш}$,

Рекуператор: $\phi 15-1\text{ш}$; $\phi 25-7\text{ш}$, плита: $\phi 25-1\text{ш}$.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
 - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безпека
 - розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
 - перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
 - випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
- Перевірено тиском Р=500 міл. бар. ст.
Падіння тиску в Р=20 міл. бар. ст. за гарантії.
- дрібний ремонт газової апаратури і пристрій;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. проестируєтво

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Ремонт газопровода

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Чучко В.В.
(прізвище, ініціали)

С
(підпис)

Члени бригади

Ліченко В.О.
(прізвище, ініціали)

С
(підпис)

Канюк В.А.
(прізвище, ініціали)

С
(підпис)

Добренко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

С
(підпис)

Дідова С.О.
(прізвище, ініціали)

С
(підпис)

Ракунко В.О.
(прізвище, ініціали)

С
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Чучко В.В.

(прізвище, ініціали)

С
(підпис)