

М+  
М+  
СН-  
Л-

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
*О. Ю. Шевченко*  
03 20 25 р.

### Акт про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. Київська 12  
(найменування об'єкта)

«20» 03 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.; Ковал А.А.;  
Дзюбенко Ю.Т.; Диброва С.А.; Дмитрієв М.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Київська 12  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 4м., Ø32 - 2м., Ø20 - 7м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø32 - 12м., Ø20 - 10м., стояки: Ø20 - 176м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крани (пробові): Ø50 - 2м., Ø32 - 2м., Ø25 - 1м., Ø20 - 7м. (шлякові) → Ø20 - 2м.  
мертві, з'єднанні: Ø50 - 2м., Ø32 - 2м., Ø25 - 1м., Ø20 - 9м.  
крани в стояках: Ø15 - 3м. (запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: крани (пробові): Ø50 - 1м., Ø25 - 1м.,  
Ø20 - 4м. контрляки: Ø25 - 1м., Ø20 - 3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.  
Надіємо тиску ΔP = 20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. принструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Вироблення газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тигородський АС  
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю  
(прізвище, ініціали)

Васильовський В.І  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т  
(прізвище, ініціали)

Діорубєв С.А  
(прізвище, ініціали)

Димитрієнко М.В  
(прізвище, ініціали)

Калож А.А  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Юр. Іришук В.Іванович

(прізвище, ініціали)

(підпис)

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

[Signature]  
Тигородський АС  
Калож А.А