

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«21» 03 2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ №15
м. Вінниця вул. Київська №7
(найменування об'єкта)

«21» 03 2025р.
Бригада у складі Діброва С.А.; Гоцушко В.О.; Калюк А.А.
Матвійчук Л.В.; Дзюбенко Р.Н.; Курдюков А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Київська №7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 89-20м; φ 76-30м; φ 57-26м; φ 32-12м; φ 20-3м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 32-24м; φ 25-42м; φ 20-21м;
Сталки: φ 20-220м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (кранкові): φ 25-6м; φ 20-14м. Шляхові: φ 32-6м.
Шляхові з'єднання: φ 25-6м; φ 20-14м; φ 32-6м.
Крани в квартирах: φ 20-17м. (кранкові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильня емульсія та прилад "VIRRAVIS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 70-1м; φ 50-1м; φ 32-2м.
φ 20-2м. Коробка: φ 70-1м; φ 32-5м; φ 25-3м; φ 20-2м.
Шляхта: φ 32-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Надійшло тиску ΔP=20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано







Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розроблено газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Чушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Дірова С.А.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Гоценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Матвійчук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Дзюбенко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Кучеров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Тур підписав _____

Сидоренко Р.В. (підпис)
Чушко В.В.
Кучеров А.В.
 Сл. інженер
 слюсар