



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця вул. О. Аметонова № 29
(найменування об'єкта)

« 25 » 02 20 25 р.

Бригада у складі Плохія О.Б.; Кугеров А.В.; Мустіпан В.М.
Дробенко Ю.Т.; Димішев О.У.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. О. Аметонова № 29
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40 - 118 м; φ 32 - 6 м; φ 25 - 40 м; φ 20 - 47; φ 15 - 21 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Волоки: φ 20 - 240 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (кранкові): φ 20 - 1 м; Шарові: φ 20 - 11 м; φ 15 - 5 м.
Муфтові з'єднання: φ 20 - 12 м; φ 15 - 5 м. Крани виверткові: φ 15 - 7 м (кранко)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад VIBRO GAS
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 20 - 1 м. Вивертковий: φ 20 - 4 м.
Муфта: φ 20 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено по робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Цуїко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Молодя О.Б.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кучеров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кученко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дюденко Ю.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Димчевий О.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Руд Віталій Вульфівич

<u>Стігашко</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Смайтун</u>	<u>Москаленко Р.В.</u>
<u>Слосар</u>	<u>Цуїко В.В.</u>
	<u>Димчевий О.Т.</u>