



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦЮРА

« 13 » 03 2025р.

**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Багатопверховий житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 13 » 03 2025 р.

Бригада у складі с.р. Федорчук Т.В. ; с.р. Камініченко О.С. ; с.р. Сошур Б.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Кубичів, вул. Лісова 3а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 49 м ; Ø 20 - 17 м ; краєць нитковий

Ø 40 - 1 шт ; краєць нитковий Ø 32 - 1 шт. ; краєць нитковий  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 - 5 шт ; муфтове з'єднання Ø 40 - 1 шт. ; муфтове з'єднання Ø 32 - 1 шт ; муфтове з'єднання Ø 20 - 5 шт ;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

футляр через стіну Ø 40 - 5 шт.

( запірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; визначено виток: муфтове з'єднання Ø 40 - 1 шт ; муфтове з'єднання Ø 32 - 1 шт ; муфтове з'єднання Ø 20 - 2 шт. на загальному мві Ø 40 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском P=500 мм вод. ст. Газівне тиску відсутнє
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Добань О. В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Федорчук Т. В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Кашинченко О. С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Солуп Б. В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відмовились \_\_\_\_\_ (підпис)

Майстер СЕ ВБГО Добань О. В.  
 с.р. Федорчук Т. В.  
 с.р. Кашинченко О. С.  
 с.р. Солуп Б. В.