

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ ж/б
м. Вінниця вул. В.Отамановського №11
(найменування об'єкта)

« 2 » 04 2025 р.

Бригада у складі Дмитрієнко М.В.; Рюшарук О.Р.;
Мустіман М.В.; Міценко В.О.; Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. В.Отамановського №11
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-20м; φ25-10м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі вводи: φ20-4мт.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шарові): φ25-4мт; φ20-1мт. Муфтові з'єднання: φ25-4мт
φ20-1мт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильона емульсія
та прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; Контрафіка: φ50-1мт; φ25-3мт.;
Муфтові з'єднання: φ25-1мт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод.ст.
Надмірне тиску P=20 мм вод.ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Черіко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Димтієнко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Рюшацук О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мустіпан В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Миценко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дідрова С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали) Сидорова С.А. (підпис) [Підпис]
С.А. Дідрова