



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_  
м. Вінниця <sup>ж/б</sup> Буль. В.Остапановського №3  
(найменування об'єкта)

« 02 » 04 20 25 р.

Бригада у складі Дзюбенко Р.Ю.; Калос А.А.; Алексеев О.Ю.;  
Веселовський В.Т.; Лукценчук О.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця Буль. В.Остапановського №3  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-35м; ф32-8м; ф20-15м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
окремим вводом ф20-8мт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани (пробкові): ф20-8мт; Муфта: з'єднання: ф20-8мт.

(запірна арматура)  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад «Videa GAS»
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф40-1мт; ф20-6мт; Консервація: ф40-1мт; ф20-1мт. Муфта ф20-1мт.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.  
Моділя тиску P=20 мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Робочим газопроводом

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Мурко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дзюбенко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Канюк А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Алексеев О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Веселовський В.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Сурженчук О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Від підпису [Підпис]  
с.п. [Підпис]  
с.п. [Підпис]