

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 2 » 04 20 25 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_

м. Вінниця <sup>ж/б</sup> вул. В. Стуса № 12

(найменування об'єкта)

« 2 » 04 20 25 р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_

Мустіпан В. М.; Міценко В. О.;  
Дзюбенко Н. Т.; Діброва С. А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_

м. Вінниця  
вул. В. Стуса № 12

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: \_\_\_\_\_

φ 57-9 м; φ 40-6 м; φ 32-10 м; φ 25-15 м;  
φ 20-3 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

окремі вводи: φ 20-6 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ 20-6 см; муфтові з'єднання: φ 20-6 см;

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "VIBRACAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ 40-1 см; Ремонтні: φ 20-2 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм.в.в.ст.  
Поділено тиску P=20 мм.в.в.ст. за 5аб.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Рядування газопровода

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Муріко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Члени бригади

Мустман В.М.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Миценко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Дубченко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)



[Signature]

(підпис)