



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ *Ж/Б*
_____ *м. Вінниця вул. В. Стуса №14*
(найменування об'єкта)

« *2* » *04* 20 *25* р.

Бригада у складі _____ *Доценко В.О.; Матвійчук А.В.;*
_____ *Лук'яненко О.В.; Кугеров А.В.*
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ *м. Вінниця*
_____ *вул. В. Стуса №14*
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____ *φ40-23м; φ25-12м; φ20-3м*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
_____ *Окремі об'єкти: φ20-3м.*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
_____ *Крани (шарові): φ25-3м; φ20-1м. Муфтаві з'єднання: φ25-3м;*
_____ *φ20-1м.*

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _____ *мильова емульсія*
_____ *та прилад "Vibra GAS"*
 - ліквідація виявлених витоків газу: _____ *Комплектна: φ32-1м; φ25-3м;*
_____ *Муфта: φ32-1м; φ25-1м.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Підійняв тиску до P=20 мм. в.в. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Випробування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Боченко В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Луксенчук О.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Кучеров А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Олена Рагур

(прізвище, ініціали)

(підпис)