



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок  
м. Віршиця вул. Київська 23  
(найменування об'єкта)

«20» 03 2025 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Маланчук В.А.; Кучеров А.В.;  
Мищенко В.О.; Мамбійчук А.В.; Димлевий О.І.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віршиця вул. Київська 23  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 125-23м, Ø 76-8м, Ø 50-12м, Ø 40-13м,  
Ø 32-1м, Ø 25-6м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 40-18м, Ø 25-12м Стояки: Ø 25-140м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

сходи (пробові): Ø 32-2шт, Ø 25-10шт.  
шуртові з'єднання: Ø 32-2шт, Ø 25-10шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трих років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
та прилад «VibroGAS»
- ліквідація виявлених витоків газу: сходи (пробові): Ø 25-4шт.  
сходинки: Ø 32-2шт, Ø 25-5шт. шуртові: Ø 25-2шт, Ø 32-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Ліг робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробована газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Дідороздський А.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Дощенко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Мокуча В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Кучеров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Міщенко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Мамбієв А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Демішев Д.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	_____	(прізвище, ініціали)
_____	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Коваль І.О.  
(прізвище, ініціали) [Signature]  
(підпис)

