

М+
Н+



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця ^{ф/б} бул. Київська №44
(найменування об'єкта)

« 26 » 03 20 25 р.

Бригада у складі Мустіман В.М.; Ліщенко В.О.;
Уванчук В.А.; Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Київська №44
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф25-2м; ф20-2м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф25-3м; ф20-16м

Стожки: ф20-172м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф25-2м; ф20-8м. Муфта; уєднання: ф25-2м;
ф20-8м. Крани в квартирах: ф15-1м (пробкові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконапі роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "VIBROGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф25-2м; ф20-8м;
Конфайка: ф25-1м; ф20-2м; Муфта: ф20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Повітря тиску P=90 мм. в.в. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Гарбування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Муріков В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Мустіпан В.М.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Ванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Слишчук Е.М.

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

