



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«24» 03 2025 р.

**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО М. Рішкунець  
вул. Келівська 47  
«24» 03 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Муратхон Д.В. Куріловський О.В.  
Дробашко Р.Ю. Косов М.В. Демидов О.І.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті  
вул. Келівська 47  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ100-110 мм, φ40-16 мм, φ25-2 мм

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ40-16 мм, φ25-6 мм, φ20-5 мм  
φ25-240 мм (середній)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крім φ40-8 мм, φ25-25 мм, φ20-2 мм, φ20-5 мм (на версі)  
крім φ40-8 мм, φ25-25 мм, φ20-2 мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: визначено щільності

- ліквідація виявлених витоків газу: крім φ25-6 мм, φ20-1 мм  
крім φ40-8 мм, φ25-5 мм, φ20-2 мм, φ25-1 мм, φ20-1 мм



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та облаштування, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; врегульовано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Ф-50 мм в сс, Δр = 10 мм в сс, t = 57°С
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вводиться в дію

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: координувати лічунники

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Рудківський О.Ф.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Муромський В.М.  
(прізвище, ініціали)

Кур'яковський О.В.  
(прізвище, ініціали)

Григоренко В.О.  
(прізвище, ініціали)

Каленіч В.М.  
(прізвище, ініціали)

Величко І.О.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бадічук В.М. \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)