



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця ж/б буль. Київська №50
(найменування об'єкта)

«26» 03 2025 р.

Бригада у складі Кугеров А.В., Дюбенко Р.Ю.,
Канок А.А., Димлювий О.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
буль. Київська №50
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 125-49м, φ 100-12м, φ 89-12м,
φ 76-8м, φ 32-5м, φ 25-1м, φ 20-15м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 32-19м, φ 20-27м, Стожки, φ 20-264м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шробкові): φ 32-4м, φ 20-11м. Шарові: φ 25-1м,
φ 20-8м. Муфтові з'єднання: φ 32-4м, φ 25-1м, φ 20-13м.
Крани в квартирах: φ 15-15м (шробкові)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:






- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія
та кремад, ВідрасАВЗ
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран, φ 32-4м, φ 20-12м,
Контрлітка: φ 32-4м, φ 25-1м, φ 20-6м. Муфта, φ 25-1м
φ 20-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Підійня тиску до P=20 мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Чаробування газопровода




Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО
Члени бригади

<u>Мушко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Кучеров А.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Дзюбенко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Канок А.А.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
<u>Димлевий О.У.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису Бремівського

Службовий штамп
Службовий штамп
Службовий штамп

 (підпис)	<u>Москалець Р.В.</u> (підпис)
	<u>Мушко В.В.</u>
	<u>Димлевий О.У.</u>