



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

03 20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Київська 51
(найменування об'єкта)

« 25 » 03 20 25 р.

Бригада у складі Діброва С.А.; Дмитрієнко М.В.;
Доуско В.О.; Франчук В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Київська 51
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 63м, Ø 32 - 3м, Ø 25 - 1м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 24м Стояки: Ø 25 - 14м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краєві (пробові): Ø 32 - 4шт (кухові): Ø 25 - 1шт. краєві в вартурах: Ø 20 - 3шт.
середові з'єднання: Ø 32 - 4шт, Ø 25 - 1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Vibro 615"
- ліквідація виявлених витоків газу: краєві (пробові): Ø 32 - 4шт.
коктрайми: Ø 32 - 6шт, Ø 25 - 1шт. шифта: Ø 32 - 5шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; високого
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.в.ст.
Тривіння тиску p=20 мм.в.ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубиванне газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Гідродесуцький А.С.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади _____

Дідорова С.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Димитрієво М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Доженко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Малюк В.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Вед. майстер ВБГО
В.С. Шевченко
М.П. А.С. Піддубний
С.П. В.А. Малиш

(підпис)
[Signature]