



20.25 p.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. Київська 53  
(найменування об'єкта)

« 25 » 03 20 25 р.

Бригада у складі Кучеров А.В ; Ліщенко В.О ;  
Мамбієчук А.В ; Мустілак В.М ; Тлох О.Б.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Київська 53  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-16 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø50-3 м., Ø32-16 м., Ø25-8 м. Стяжки : Ø25-230 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крами (пробкові) : Ø25-6 шт. крами в квартирах : Ø15-8 шт.

муртові з'єднання : Ø25-6 шт.

( запірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS".

- ліквідація виявлених витоків газу; крами (пробкові) : Ø25-4 шт.

сепаратори : Ø25-5 шт., муртові : Ø25-2 шт.



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P = 500 мм вод. ст.  
Падіння тиску ΔP = 20 мм вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. організовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Гидроградський А.С.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Кучеров А.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мухомов В.О.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мамбієва А.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мустілак В.М.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Тюхія О.Б.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Жарошета К.В.

(прізвище, ініціали)

04.04.2500

(підпис)

