



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«26» 03 2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Ж/Б м. Вінниця вул. Київська №74
(найменування об'єкта)

«26» 03 2025р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Васеловський В.І.; Дмитрієнко М.В.; Волощук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Київська №74
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-3м; φ76-25м; φ57-32; φ32-4м; φ25-7м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-28м; Ставок: φ25-160м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ32-4шт; φ25-8шт. Муфтові з'єднання: φ32-4шт; φ25-8шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ32-4шт; φ25-8шт; Конфронтка: φ32-2шт; φ25-4шт. Муфта: φ32-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.
Підійня тиску ΔP=20 мм. вод.ст. 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади _____

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дмитренко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Юр. Терещук В.М.

(прізвище, ініціали) (підпис)

М.І.Іноземцев
Майстер
СМОСАР

[Signature] Смокаленко Р.В.
[Signature] Чуїко В.В.
[Signature] Ромашук О.Ф.