

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
«08» 04 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий, Будинок
м. Вінниця вул. А. Бортника 5
(найменування об'єкта)

«08» 04 2025 р.

Бригада у складі Дармо В.О.; Дзюбенко Р.Ю.; Івайтук В.А.;
Кучеров А.В.; Міщенко В.О.; Мамбійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. А. Бортника 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 105 м., Ø 89 - 173 м., Ø 50 - 22 м.,
Ø 40 - 35 м., Ø 20 - 3 м.,
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 32 - 48 м.,

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крокви (кузові): Ø 40 - 22 м., Ø 20 - 1 м.
мурові з'єднання: Ø 40 - 22 м., Ø 20 - 1 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "VibroGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; контрайми: Ø 40 - 1 м.,
мурові: Ø 40 - 2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тигородуцький АС
(прізвище, ініціали)

Докучко В.О
(прізвище, ініціали)

Дзиденко Р.О
(прізвище, ініціали)

Налучук В.А
(прізвище, ініціали)

Курчатов А.В
(прізвище, ініціали)

Лісученко В.О
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Горішній В.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

М.І. Івахненко
М.І. Івахненко
С.О. Слюсар
Слюсарев Р.В.
Тигородуцький А.С.
Матвійчук А.В.