

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 21 » 04 20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця Буди. Д. Галицького 50
(найменування об'єкта)

« 2 » 04 20 25 р.

Бригада у складі

Алексеев О.Ю., Веселовський В.І.,
Дмитрієнко М.В., Романчук О.Р., Кугерісов А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
Буди. Д. Галицького 50
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 89-2м; ф 76-19м; ф 57-29м; ф 40-23м; ф 32-2м;

ф 20-17м; ф 25-3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 57-2м; ф 32-22м; ф 25-19м; ф 20-27м; ф 15-3м.

Стожки: ф 20-528м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф 32-1; ф 25-2; ф 20-22; ф 15-3 м. ф 50-1 м.

Муфти з'єднання: ф 50-1 м; ф 32-2 м; ф 25-4 м; ф 20-23 м; ф 15-3 м.

Крани шарові: ф 32-1 м; ф 25-2 м; ф 20-1 м.
(зайрна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф 50-1 м; ф 25-1 м; ф 20-8 м;
Котельня: ф 50-1 м; ф 25-3 м; ф 20-8 м; Муфта: ф 50-1 м; ф 25-1 м;
ф 20-2 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; в наявності
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Перевірено тиском Р=500 мм.вод.ст.
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Необхідно тиску Р=20 мм. вод.ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; кріпоструктуровано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

Бекжанов

перевірено

Перевірено тиском $P = 500$ мм.вод.ст.

Повинна тиску $P = 20$ мм. вод.ст. за 5 хв.

кредитирувано

Рабубанна газифікація

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Угрюмо В.В.

(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали) Веселовський В. Г.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)
Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)
Власарук О.Ф.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)
Кутєров А.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(Підпис)

(підпис)

Figure 1

(vi)

(підпис)

(signed)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Глокселев Р.В.

Учено В.В.
Угров А.В.

100