



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«25» 03 2025 р.

**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Житловий будинок  
м. Віжниця вул. Київська 66  
(найменування об'єкта)

«25» 03 2025 р.

Бригада у складі Галащук О.Ф.; Лук'ячук О.В.;  
Дзюбенко Р.Ю.; Кавок А.А.; Тихонько О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжниця вул. Київська 66  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 89 - 28 м, Ø 76 - 10 м, Ø 50 - 12 м, Ø 40 - 30 м,  
Ø 25 - 2 м, Ø 20 - 17 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25 - 12 м, Ø 20 - 30 м Стояки: Ø 20 - 200 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крайки (пробкові): Ø 25 - 2 м, Ø 20 - 20 м (шпильові): Ø 20 - 1 м.  
шпильові з'єднання: Ø 25 - 2 м, Ø 20 - 2 м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія  
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крайки (пробкові): Ø 20 - 3 м  
контрпайпи: Ø 50 - 1 м, Ø 25 - 1 м, Ø 20 - 8 м. муфта: Ø 50 - 1 м  
Ø 25 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Лідогородський АС  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Бонашук О.Ф  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Лук'яненко О.В  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Дзюбенко Р.Ю  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Карюк АА  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Алексєєв О.Ю  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Розіршено відповідно

Ст. інженер  
маістер  
Сарюсар

[Signature] (підпис)  
Москатюк Р.В.  
Лідогородський АС.  
Алексєєв О.Ю