



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. М. Шевченка 42
(найменування об'єкта)

«03» 04 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.
Дробенко Ю.Т.; Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Шевченка 42
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 60м, Ø 50 - 12м, Ø 40 - 1м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 40 - 4м, Ø 25 - 19м, Ø 15 - 6м Сталі : Ø 25 - 44м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові) : Ø 40 - 1шт, Ø 25 - 4шт, Ø 15 - 2шт
муртові з'єднання : Ø 40 - 1шт, Ø 25 - 4шт, Ø 15 - 2шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; крани (пробкові) : Ø 25 - 1шт
кожухи : Ø 40 - 1шт, Ø 25 - 2шт, Ø 15 - 1шт. мурта : Ø 40 - 1шт, Ø 25 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виправлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм рт.ст
Надікне тиску з P = 20 мм вод.ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудовані газопроводи

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Лігуненко А.С.
(прізвище, ініціали)

А.С.
(підпис)

Члени бригади

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

О.Ю.
(підпис)

Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

В.І.
(підпис)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Ю.Т.
(підпис)

Дюрова С.А.
(прізвище, ініціали)

С.А.
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Марчук М.А.

(прізвище, ініціали)

М.А.
(підпис)