

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«27» 03 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО БІОТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВИЩА
БУСИМСУ
(найменування об'єкта)

«21» 03 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Гробик А.В., Білоус М.В.,
Олійник Р.У., Мурованний У.Д., Яцишин М.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті БІОТОКВАРТИРНИЙ БУДИНОК
м. Луцьк вул. Нахичеванська, 1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами. (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 мм - 102 м.п., Ø 25 мм - 9 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 мм - 73 м.п. - по сходових клітках

Ø 20 мм - 20 м.п. - по стояках

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

загубка Ø 50 мм - 1 шт., крани пробкові Ø 25 мм - 5 шт.,

Ø 20 мм - 18 шт., крани шарові Ø 20 мм - 7 шт. (в квартирі)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; УФЗ Ø 50 - 2 шт., крани, муфта, контро-
льний Ø 25 мм - 14 шт., Ø 20 мм - 29 шт., загубка
Ø 20 мм по стояках - 9 шт., крани Ø 20 мм - 33 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено пакування при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. в.ст. з 5х6 см. тиском 10 мм в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Фесенко Б.А.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Гробши А.В.
(прізвище, ініціали)

Олишні Р.У.
(прізвище, ініціали)

Мурованний У.Д.
(прізвище, ініціали)

Білоус М.В.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкован Богдановича

в.ст. старший майстер Тарковський Р.А.

(підпис)