



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_  
м. Вінниця *ж/б* бул. М. Саксаганського № 13  
(найменування об'єкта)

« 6 » 05 2025 р.

Бригада у складі *Рідківсь С.Д., Даценко В.О.,*  
*Макарчук А.В., Дюбенсько Р.Ю.*  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склали цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця*  
*бул. М. Саксаганського № 13*  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ100-30ш; φ57-4ш*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

*φ32-40ш; φ25-16ш;*  
*Солеві: φ20-200ш.*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крани (пробкові): φ50-1шш; φ32-4шш; φ25-8шш,*  
*Лінзові пробкові: φ50-4шш; φ32-4шш; φ25-8шш.*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *щільність газу, емульсія та*  
*присадка "VIBRA GAS"*
- ліквідація виявленіх витоків газу; *конгломерат: φ50-8шш; φ25-4шш;*  
*φ32-4шш; Кран: φ50-2шш; Абуфта: φ50-1шш; φ32-1шш.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; безпеки
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 міл. бар. сант.  
Падіння тиску від = 20 міл. бар. сант. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Зроблено зупинка

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Чуйко В.В.

(підпись)

Члени бригади

Діброва С.А.

(підпись)

Доценко В.О.

(підпись)

(прізвище, ініціали)

Макарук А.В.

(підпись)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Від С.І. Діброва Бізнесмен  
зупинка поставки  
зупинка С.І. Діброва

(підпись)

С.І. Діброва