



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
бул. Г. Сковороди 25
(найменування об'єкта)

«29» 04 2025 р.

Бригада у складі Димитрович О. і Веселовський В. і.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Г. Сковороди 25
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 40$ - 12 м; $\phi 50$ - 17 м; $\phi 65$ - 45;
 $\phi 25$ - 8 м;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

продукті $\phi 32$ - 8 мб; $\phi 20$ - 1 мб; $\phi 25$ - 4 мб. мережі $\phi 20$ - 2 мб.
щуркові зединені $\phi 32$ - 8 мб; $\phi 20$ - 1 мб; $\phi 25$ - 4 мб $\phi 20$ - 2 мб
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія пневмоприлад Лінійко 845.
- ліквідація виявленіх витоків газу; конгрейнка $\phi 25$ - 2 мб; $\phi 32$ - 2 мб
пр. $\phi 32$ - 1 мб; кр. $\phi 25$ - 1 мб.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; *в наявності*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; *виконано*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; *передбачено*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; *передбачено*
 $P = 500 \text{ міл. кгс. с}$
 $P < 20 \text{ міл. кгс. с. до } 5 \times 6.$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристріями та апаратами.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Відписано попередження:

Майстер ВБГО

Корнилович М.І.

(прізвище, ініціали)

М.І.

(підпис)

Члени бригади

Димитров О.І.

(прізвище, ініціали)

О.І.

(підпис)

Василькоєвич В.І.

(прізвище, ініціали)

В.І.

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа *Зир ніжину Володимиро.*

*Сергій Іванович
Енергетер
Слюсар*
(прізвище, ініціали)

*Слюсарчук Р.В.
Ховаслоук Св. Св. О.І.
Ришнейчук О.І.*
(підпис)