



Затверджено

«29»

04

2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Д. Майбурди 44
(найменування об'єкта)

«29» 04 2025 р.

Бригада у складі Кучеров А.В.; Ліщенко В.О.;
Мамбійчук А.В.; Мустилен В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Д. Майбурди 44
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім BOI та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-62 см.; φ32-9 см.; φ25-24 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Голкер: φ20-54 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранел (приварки): φ25-1 см.; φ20-2 см.; Шурові: φ20-2 см.
Шурові з'єднання: φ20-2 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: Не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Р=500 мм.в.в.ст.
Підійня тиску др=20 мм.в.в.ст за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тигрогородський А.С.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Мусенко В.О.
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

Мустісюк В.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа В.В. [підпис]

[підпис]
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Мусенко В.О.
Тигрогородський А.С.
Мусенко В.О.

Ст. інженер
майстер
електр