



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. Дубовулка 35  
(найменування об'єкта)

«16» 04 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.  
Дзюбенко Р.Т.; Діброва С.А.; Дмитрієнко М.В.; Доржко В.О.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Дубовулка 35  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80-18м, Ø 76-9м, Ø 50-74м,  
Ø 32-43м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стяжки: Ø 25-200м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крюки (кульові): Ø 32-16шт. муфтові з'єднання: Ø 32-16шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "VibraGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; контрайки: Ø 32-7шт.  
муфта: Ø 32-3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; випрацю
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст  
Надіїне тиску ΔP=10 мм. вод. ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тигородський АС  
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю  
(прізвище, ініціали)

Васильовський В.І  
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т  
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А  
(прізвище, ініціали)

Димитрієнко М.В  
(прізвище, ініціали)

Доценко В.О  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зур турину Вірновийшич

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ош. инн. Тигородський АС  
Майстер  
Слюсар