



« 07 » 05 20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий Буржук
м. Вінниця вул. Замостянська 36
(найменування об'єкта)

« 07 » 05 20 25 р.

Бригада у складі Димитрієнко М.В.; Даренко В.О.;
Мончук В.А.; Мусенко В.О.; Мамбієвич А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Замостянська 36
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 64 м, Ø 50 - 31 м, Ø 20 - 20 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø 20 - 396 м

Ø 40 - 9 м, Ø 32 - 15 м, Ø 20 - 18 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø 32 - 3 м, Ø 20 - 18 м

шурфові з'єднання: Ø 32 - 3 м, Ø 20 - 18 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильня емульсія

та прилад "VITA GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; крапи (пробкові): Ø 20 - 9 м.

конфайки: Ø 32 - 2 м, Ø 20 - 5 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст
Наділено тиску p=20 мм.вод.ст зм 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарубування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Григорукій А.С.
(прізвище, ініціали)

Димітрієва М.В.
(прізвище, ініціали)

Дарко В.О.
(прізвище, ініціали)

Лавичук С.А.
(прізвище, ініціали)

Лісак В.О.
(прізвище, ініціали)

Мамбіїчук А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Відрізки Виробничий

См.інтесер
внйшнр
сюсер

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Маскаєв Р.В.
Григорукій А.С.
Мамбіїчук А.В.