



ЗАТВЕРДЖЕНО

04/2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Зодних 10
(найменування об'єкта)

«24» 04 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.;
Дроблюк Р.Т.; Діброва С.А.; Дмитренко М.В.; Даренко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Зодних 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 236 м, Ø 89 - 75 м, Ø 76 - 14 м,
Ø 40 - 38 м, Ø 25 - 8 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стояки: Ø 40 - 486 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крахи (куміви): Ø 40 - 20 м, Ø 25 - 3 м.
муртові з'єднання: Ø 40 - 20 м, Ø 25 - 3 м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад «VibraGAS»
- ліквідація виявлених витоків газу: кожухи: Ø 40 - 14 м,
мурта: Ø 40 - 5 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Надішло тиску PR=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гіднородуцький А.С.
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

Члени бригади

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

Василюк В.І.
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

Діорова С.А.
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

Димитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

Дюченко В.О.
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Дід підписує відповідно

Винятковий (прізвище, ініціали)

Діорова Р.В. (підпис)

Скочар

Гіднородуцький А.С.
Дюченко В.О.