



2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Зодчих 14
(найменування об'єкта)

«24» 04 2025 р.

Бригада у складі Малиш В.А.; Кучеров А.В.;
Ліщенко В.О.; Мамбійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Зодчих 14
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 80 - 52 м, Ø 76 - 55 м, Ø 40 - 33 м,
Ø 25 - 12 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталі: Ø 32 - 172 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крайні (лишіві): Ø 40 - 8 м, Ø 25 - 3 м.

лишіві з'єднання: Ø 40 - 8 м, Ø 25 - 3 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; кожухайми: Ø 40 - 5 м, Ø 25 - 1 м.
лифта: Ø 40 - 2 м, Ø 25 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виправлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод.ст
Паріть тиску P=20 мм вод.ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тигородецький А.С.
(прізвище, ініціали)

Голечук В.А.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Ліщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Рур підпису встановлено

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.М. Кучер
смаєтф
Слюсар

[підпис]

Слюсар Р.В.
Тигородецький А.С.
Матвійчук А.В.