

О. Ю. [signature]
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«23» 04 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б
м. Вінниця бул. Зодчих №9
(найменування об'єкта)

«23» 04 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.;
Дмитрієнко М.В.; Радичук О.Ф.; Муртіман В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Зодчих №9
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф40-20м; ф89-30м; ф76-25м; ф40-20м; ф57-15м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Горелка: ф40-250м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шарові): ф40-11м; Муртові'єднання: ф40-11м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Контргайка: ф40-8мм;

Мурта: ф40-2мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.
Підійшло тиску P=20 мм. вод.ст. зр. 5 ат.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прієкстругтовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Алексеев О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Веселовський В.Г.

(прізвище, ініціали)

Дмитренко М.В.

(прізвище, ініціали)

Ромашук О.Ф.

(прізвище, ініціали)

Кустілан В.М.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зр. прилеж. виконано

С.І. Ігнатенко
С.І. Ігнатенко
С.І. Ігнатенко

(прізвище, ініціали)

С.І. Ігнатенко
С.І. Ігнатенко
С.І. Ігнатенко

(підпис)