



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. С. Зіньківського 10
(найменування об'єкта)

«02» 05 20 25 р.

Бригада у складі Довенко В.О.; Іванчук В.А.; Мустілок В.М.;
Гончарук О.Р.; Димлевський О.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. С. Зіньківського 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 97м, Ø40 - 85м, Ø32 - 4м, Ø20 - 2м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стяжки: Ø20 - 270м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø50 - 2шт, Ø20 - 18шт

муфтові з'єднання: Ø50 - 2шт, Ø20 - 18шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: краки (пробкові): Ø50 - 2шт, Ø20 - 6шт.
контрайки: Ø50 - 1шт, Ø20 - 7шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском $P=300$ мм. вод. ст.
Підіме тиску до $P=20$ мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородній АН
(прізвище, ініціали)

Даренко В.О
(прізвище, ініціали)

Звонич В.Н
(прізвище, ініціали)

Мустіков В.М
(прізвище, ініціали)

Ремачук О.Р
(прізвище, ініціали)

Димарський О.І
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зір підпису ввірмовивсь

(прізвище, ініціали)

(підпис)

см. инст.
майстер
список

Морозов Р.В.
Підгородній А.С.
Звонич В.Н. В.Н. -