

Затверджено
«14» 05 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця вул. М.Стецька №35
(найменування об'єкта)

«14» 05 2025 р.

Бригада у складі

Миценко В.О., Ванчук В.А., Дзюбенко Ю.Т.,
Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця вул. М.Стецька №35
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф76-20м; ф57-63м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф57-6м; ф32-18м; ф25-24м; ф15-12м.
Сталева: ф25-260м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран (пробкові): ф50-3м; ф25-12м; ф15-3м.
Муфтові з'єднання: ф50-3м; ф25-12м; ф15-3м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "VIDEACAS"

- ліквідація виявлених витоків газу:

Кран: ф50-1м; ф25-4м;
Контргайка: ф25-5м; ф15-1м; Муфта: ф25-3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст. Надійшло тиску P=20 мм. вод.ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Робування газопровода

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Міценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Ванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Біда підпису Біда підпису
С.В. Момаш
М.В. Діброва
С.А. Діброва