

«Затверджено»

«15» 05 2025 р.

Остатання та Газового

AKT

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
 в.п.р. М. Соловйова 434
 («15» 05 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Василько В.О. Порубанко В.О. Керехов К.В.
Миренко В.О. Масвійгер В.К.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
в.д. Шевченка 43 а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-45м, Ø20-10м,
Ø20-8м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
 $\varnothing 25-12 \text{ м}$, $\varnothing 20-16 \text{ м}$
 $\varnothing 20-26 \text{ см}$ (сбв оаеу)

Край $\varnothing 25-2\text{мм}$; $\varnothing 20-12\text{мм}$
деформа $\varnothing 25-2\text{мм}$; $\varnothing 20-12\text{мм}$
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: пробний відводок, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: кран ФН-100, ФН-100-100, ФН-100-100, ФН-100-100, ФН-100-100, ФН-100-100

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=500 мм в.ст., Δp=10 мм в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. архівовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: координоване газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родіусов О.Г.
(прізвище, ініціали)

Товстуха В.К.
(прізвище, ініціали)

Родіусов В.К.
(прізвище, ініціали)

Скочков А.В.
(прізвище, ініціали)

Родіусов В.О.
(прізвище, ініціали)

Мельников А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

В.О. Мельников
сі. м. Р.В. Мельников
м.Р. О.В. Мельников
м.Р. А.В. Мельников