



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця вул. М. Стелюха №51
(найменування об'єкта)

« 14 » 05 20 25 р.

Бригада у складі: Доценко В.О., Матвійчук А.В.,
Мукієнчук О.В., Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. М. Стелюха №51
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 29-2м; ф 76-40м; ф 57-25м; ф 20-2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 57-6м; ф 32-18м; ф 25-24м; ф 15-12м.
Стожки: ф 25-260м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф 50-3м; ф 25-12м; ф 15-3м; ф 20-1м.
Муфтові з'єднання: ф 50-3м; ф 25-12м; ф 20-1м; ф 15-3м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та

прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф 50-1м; ф 25-6м;
Колонка: ф 50-3м; ф 25-3м; ф 15-1м; Муфта: ф 50-3м;
ф 25-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Подіємо тиску p=20 мм. вод. ст. зр бав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Даченко В.О.
(прізвище, ініціали)
Матвішук А.В.
(прізвище, ініціали)
Лукіничук О.В.
(прізвище, ініціали)
Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)
(підпис)
(підпис)
(підпис)
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Від підпису (прізвище, ініціали) Від представника (підпис)
С.Г. П.В.
М.В. В.В.