

Н-
С-
А-
АВР -

ГОЗ «ГАЗОПОСТАЧАННЯ»
ЗАТВЕРДЖЕНО
«23» 04 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця бул. Зодчих №19
(найменування об'єкта)

«23» 04 2025 р.

Бригада у складі Куперов А.В., Дробинко Р.Ю., Калос А.А.,
Алексєєв О.Ю., Веселовський В.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Зодчих №19
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-55ш; φ57-25ш; φ40-18ш; φ32-18ш;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: φ32-150ш.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (шарові): φ32-8ш; φ40-3ш;
Муфтові з'єднання: φ32-8ш; φ40-3ш.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та
прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: Контргайка: φ32-6ш; φ40-1ш.
Муфта: φ32-1ш.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; з наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Р=500 мм. в.в.ст.
Підійнято тиску до Р=20 мм. в.в.ст. до 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. преінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Регулювання газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Муріко В.В.</u>	<u>(підпис)</u>
<u>Куреров А.В.</u>	<u>(підпис)</u>
<u>Дзюбенко Р.Ю.</u>	<u>(підпис)</u>
<u>Канюк А.А.</u>	<u>(підпис)</u>
<u>Алексєєв О.Ю.</u>	<u>(підпис)</u>
<u>Веселовський В.Т.</u>	<u>(підпис)</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Зір припису виконавши

Ош. Імн. Мессагін Р.В. (підпис)
Майстер Муріко В.В.
Ош. Канюк А.А.