

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«30» 04 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО виготовлявартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

« 28 » 04 20 25 р.

Бригада у складі слюсарі Олійник Р.І., Гробник А.В.,
Білоус М.В., Мурованний Ч.Д., Слобожанський В.А
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті виготовлявартирний будинок
м. Луцк вул. Бувальський 12
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø25 мм L=5 м.п., Ø32 мм L=41 м.п., Ø50 мм L=32 м.п.
Ø100 мм L=113 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25 мм L=12 м.п., Ø32 мм L=49 м.п., - по сходовій клітині
Ø20 мм L=502 м.п., Ø32 мм L=6 м.п., - по стояках
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

затяжки Ø100 - 1 шт., крани шарові Ø20 мм - 16 шт.
крани пробні Ø32 мм - 7 шт., Ø25 мм - 2 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VYGAS,
мильна емульсія.

- ліквідація виявлених витоків газу; крани, муфти, контротаїка Ø32 мм - 1 шт.,
крани, контротаїка, муфта Ø25 мм - 5 шт., крани контротаїка,
муфта Ø20 мм - 47 шт., крани Ø20 мм - 27 шт.,
газопроводи по стояках - 9 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; проведено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; проведено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
гафічне тиску, при випробуванні надлишковим тиском 500 кПа дов. ст. 3х5х6 см тиском 15 мбд.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шушан В.О.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олійник Р.У.
(прізвище, ініціали)

Грибик А.В.
(прізвище, ініціали)

Білоус М.В.
(прізвище, ініціали)

Мурованій У.Д.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа мешканці Батотомівського будинку

(прізвище, ініціали)

Ву М.М. (підпис)

старший майстер Тарновський А.А.