

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Бажтоквартирного житлового
будинку
(найменування об'єкта)

«8» 05 2025р.

Бригада у складі слюсарі Олійник Р.І., Слободянник В.А.
Грибчук А.В., Білоус М.В., Ісаченко М.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Бажтоквартирний будинок
м. Ладиниш бул. Будицького 24
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 80 мм - 23 п.п., Ду 65 мм - 53 п.п., Ду 32 мм - 7 п.п.
Ду 25 мм - 3 п.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ду 32 мм - 24 п.п., Ду 25 мм - 6 п.п. - по схорвних клітинах
Ду 20 мм - 225 п.п. - по стояках
(газопроводи схорвних клітинок (характеристики г-ду))

зосувка Ду 80 - 1 шт., крани пробкові Ду 32 - 3 шт., Ду 25 - 1 шт.
Ду 20 - 13 шт., крани шарові Ду 20 - 64 шт., Ду 15 - 7 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VEGA
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крани, контрольна Ду 32 - 7 шт.
крани Ду 20, контрольні, муфта - 31 шт., крани Ду 20 - 12 шт.
газотроби по стояках - 5 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, парити, при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. в.ст. за 5хв, складо 15 мм. в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: кабель на газопроводі

Виписано попередження: забрати кабель з газопроводу

Майстер ВБГО

Щукин В.П.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олішник Р.У.
(прізвище, ініціали)

Грибик А.В.
(прізвище, ініціали)

Білоус М.В.
(прізвище, ініціали)

Слободяник В.А.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий бізнес-кварталного будинку

(прізвище, ініціали)

(підпис)

від підпису відомості
старший майстер Тарновський П.А.