

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 21 » 05 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО БПГПМОВЕРТИРНОМІ БУДИНКУ
(найменування об'єкта)

« 16 » 05 2024 р.

Бригада у складі Слюсарі Олійник Р.У., Гребені А.В., Білоус М.В., Свободяк Л.А., Ігнатенко М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті БПГПМОВЕРТИРНОМІ БУДИНКУ
м. Лузіцький вул. Будівельників 25
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 100 мм L = 23 м.п., Ду 80 мм L = 78 м.п.,
Ду 50 мм L = 90 м.п., Ду 20 мм L = 16 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ду 20 мм L = 348 м.п. - по стояках
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

засувки Ду 100 мм - 1 шт., крани пробові Ду 20 мм - 28 шт.
крани тарові Ду 20 мм - 145 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VEGA 25,
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крани, муфта, контролітка Ду 20 - 43 шт.
крани Ду 20 мм - 36 шт., газопроводи по стояках - 12 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, париль, при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. вод. ст. за 5 хв, скламо 15 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шушун А.Р.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Олійник Р.У.
(прізвище, ініціали)

Грибик А.В.
(прізвище, ініціали)

Білоус М.В.
(прізвище, ініціали)

Слободяний В.А.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Богданович
(прізвище, ініціали) (підпис)

вз тімису виготовили
старший майстер Тарновський Р.А.