

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«23» 05 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«23» 05 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Олійник Р.У., Гринько А.В., Білоус М.В., Слобожанський І.А., Мурованний Т.Д.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний будинок м. Ладижин вул. Буфальський 28
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ду 80 мм L = 67 м.п., Ду 50 мм L = 21 м.п., Ду 32 мм L = 8 м.п., Ду 25 мм L = 3 м.п., Ду 32 мм L = 27 м.п., Ду 25 мм L = 8 м.п., - по сходових клітинах Ду 20 мм L = 168 м.п., - по стояках

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

засувка Ду 80 мм - 1 шт., крани пробкові Ду 32 мм - 3 шт., Ду 25 мм - 1 шт., крани шарові Ду 20 мм - 70 шт., Ду 20 мм - 1 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор K1600025, мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; кран, контрогайка, муфта Ду 32, Ду 25, Ду 20 - 35 шт., крани Ду 20 мм - 21 шт., газопроводи по стояках - 70 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, при випробуванні надлишковим тиском 500 мм в.ст., за 5х6 парити окремим 12 мм. в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Шиди В.П.
(прізвище, ініціали)

Олишук Р.У.
(прізвище, ініціали)

Грибик А.В.
(прізвище, ініціали)

Білоус М.В.
(прізвище, ініціали)

Сарбоджан В.А.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Мешковий Боготомківський Буринич
(прізвище, ініціали) (підпис)

Істарши майстер П.А.Тарновський